

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2017. годину по
завршном рачуну за 2017. годину:

Износ у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016 - план	2016 - процена извршења	2017.	Извршење I-XII 2017	% реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Индустријска зона - улица Нова 1	2014	2017	22.554	5.040	17.514	3.420	14.358	6.966	48,52
2	Индустријска зона - улица Нова 2	2014	2017	9.522	0	9.522	36	10.886	18	0,17
3	Индустријска зона - улица Нова 3	2014	2017	6.759	0	6.820	36	7.783	18	0,23
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	2014	2017	20.280	0	20.376	36	23.340	18	0,08
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	2015	2017	7.000	0	7.000	5.326	1.674	343	20,49
6	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лион"-а	2016	2017	32.460	0	32.460	10.993	18.093	9.588	52,99
7	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII	2016	2017	41.550	0	41.550	15.167	23.630	5.848	24,75
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	2016	2017	13.721	0	13.721	6.723	167	167	100,00
9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	2016	2017	12.738	0	12.738	34	12.704	4.088	32,18
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	2016	2017	10.419	0	10.419	2.020	653	653	100,00
11	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	2013	2017	9.694	0	9.693	0	9.694	0	0,00
12	Индустријска зона - кишна канализација	2013	2017	10.669	0	10.669	0	10.669	0	0,00
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево.	2015	2017	19.258	0	19.258	10.203	2.950	2.950	100,00
14	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољоприврдној школи са домом ученика	2016	2017	6.960	0	6.960	4.107	2.853	2.853	100,00

	„Соња Маринковић“ у Пожаревцу									
15	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	2015	2017	29.826	22.296	7.530	5.836	1.695	127	7,49
16	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	2015	2017	12.769	3.207	9.562	6.705	2.858	0	0,00
17	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	2015	2017	17.996	0	17.996	16.645	1.721	1.721	100,00
18	Еколошки дом - санација кровног покривача	2015	2017	5.250	0	5.250	0	5.250	0	0,00
19	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	2016	2017	11.000	0	11.000	0	11.000	10.780	98,00
20	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	2016	2017	30.000	0	30.000	12.195	7.267	6.751	92,90
21	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	2015	2017	49.000	0	49.000	17.081	12.055	8.693	72,11
22	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	2016	2017	22.597	0	22.597	5.925	2.304	2.304	100,00
23	МЗ Живица - асфалтирање улица	2016	2017	5.189	0	5.189	0	860	860	100,00
24	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	2016	2017	15.093	0	15.093	5.614	9.479	4.078	43,02
25	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	2014	2017	30.800	0	30.800	12.288	18.512	0	0,00
26	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	2015	2017	23.000	0	23.000	19.215	3.754	1.412	37,61
27	Радови на спортокој хали у Пожаревцу	2017	2017	21.500	0	0	0	21.500	0	0,00
28	Изградња секундарне топоводне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	2015	2017	40.200	0	18.990	11.251	7.739	2.330	30,11
29	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топовода	2016	2017	33.000	443	32.557	12.737	19.820	7.877	39,74
30	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне	2015	2017	22.320	13.095	9.225	6.564	2.661	146	5,49

	мреже и прикључних топловода										
31	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2017	42.051	446	41.605	29.296	12.213	823	6,74	
32	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2017	37.200	18.298	18.902	7.765	11.137	0	0,00	
33	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2015	2017	16.818	502	16.316	2.804	13.512	4.843	35,84	
34	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечији вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	2016	2017	69.134	0	69.134	36.028	28.704	9.862	34,36	
35	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	2016	2017	14.094	0	14.094	6.443	7.651	0	0,00	
36	Друга фаза изградње топлификационог система села Ђуриковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2015	2017	18.996	5.238	5.822	5.528	295	295	100,00	
37	У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2	2016	2017	12.000	0	12.000	1.335	10.665	10.665	100,00	
38	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	2016	2017	9.000	0	9.000	0	9.000	4.674	51,93	
39	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	2016	2017	9.200	0	9.200	7.741	871	871	100,00	
40	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2016	2017	7.000	0	7.000	0	7.000	608	8,69	
41	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	2016	2017	12.000	0	12.000	1.335	12.131	12.130	99,99	
42	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа	2015	2017	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0,00	

	квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костољцу									
43	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2017	2017	19.703	0	19.703	0	19.703	0	0,00
44	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“	2015	2017	38.438	0	38.438	0	38.729	2.300	5,94
45	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	2017	2017	27.588	0	32.332	0	27.588	1.678	6,08
46	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2015	2017	6.646	4.265	2.381	387	2.516	92	3,66
47	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	2017	2017	5.500	0	0	0	5.500	5.461	99,29
48	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	2017	2017	6.170	0	0	0	6.170	4.633	75,09
49	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	2017	2017	18.884	0	0	0	18.884	17.220	91,19
50	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	2017	2017	14.500	0	0	0	14.500	13.170	90,83
51	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	2017	2017	6.766	0	0	0	6.766	6.628	97,96
52	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"	2017	2017	6.227	0	0	0	6.227	6.085	97,72
53	Партнерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костољцу	2017	2017	30.000	0	0	0	30.000	26.280	87,60
54	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (попличавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до	2017	2017	9.405	0	0	0	9.405	9.335	99,26

	спортске хале у Костолцу										
55	Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац	2017	2017	11.000	0	0	0	11.000	10.708	97,35	
56	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"	2017	2017	5.841	0	0	0	5.841	3.819	65,38	
57	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	14.520	96,80	
58	Набавка контејнера запремине 5 м ³ – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	5.000	0	0	0	5.000	3.312	66,24	
59	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	2017	2017	14.600	0	0	0	14.600	7.214	49,41	
60	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	2017	2017	27.500	0	0	0	27.500	31	0,11	
61	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	2017	2017	37.000	0	0	0	37.000	9.066	24,50	
62	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	2017	2017	12.500	0	0	0	12.500	3.063	24,50	
63	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	2017	2017	12.500	0	0	0	12.500	5.245	41,96	
64	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	2017	2017	18.000	0	0	0	18.000	4.396	24,42	
65	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	2017	2017	18.300	0	0	0	18.300	23	0,13	

66	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	2017	2017	7.950	0	0	0	7.950	7.646	96,18
67	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	2017	2017	13.000	0	0	0	13.000	0	0,00
68	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	2017	2017	114.500	0	0	0	114.500	24.062	21,01
69	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	2017	2017	10.750	0	0	0	10.750	2.094	19,48
70	Замена азбестно-цемент. водовод. цеви, реконструкција водоводне мреже у ул. Краљевића Марка	2017	2017	5.590	0	0	0	5.590	1.095	19,59
71	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	2017	2017	7.159	0	0	0	7.159	0	0,00
72	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	2017	2017	48.000	0	0	0	48.000	0	0,00
73	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0,00
74	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	2017	2017	6.356	0	0	0	6.356	1.492	23,47
75	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	2017	2017	12.182	0	0	0	12.182	0	0,00
76	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	2017	2017	57.000	0	0	0	57.000	12.290	21,56

77	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.стапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	2017	2017	79.000	0	0	0	79.000	44.954	56,90
78	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова	2017	2017	172.000	0	0	0	172.000	0	0,00
79	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице-попчовање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	2017	2017	16.600	0	0	0	16.600	15.327	92,33
80	Асфалтирање улице "Нова 1"	2017	2017	19.000	0	0	0	19.000	0	0,00
81	Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и рунирања објеката	2017	2017	7.946	0	0	0	7.946	7.946	100,00
82	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у МЗ "Чачалица"	2017	2017	7.974	0	0	0	7.974	0	0,00
83	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге попчовањем тротоара у улици боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	2017	2017	5.020	0	0	0	5.020	0	0,00
84	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2016	2017	7.372	0	7372	1720	4.395	4.004	91,10
УКУПНО:				1.825.014	72.830	826.788	290.539	1.358.759	400.549	29,48