РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТИМ УЧИНЦИМА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2023–2030. ГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2023–2025. ГОДИНЕ

Верзија документа: Нацрт
Датум: септембар 2026. године
Координационо тело: Координациони тим
Координатор: Одељење за инвестиције и
Локални економски развој

1. УВОД И РЕЗИМЕ

Овај извештај представља систематски приказ реализације циљева, мера и активности које су дефинисане Планом развоја Града Пожаревца за период 2023 – 20230. године са фокусом на први трогодишњи имплементациони циклус, односно период 2023 – 2025. године.

Сврха извештавања је утврђивање степена остварености показатеља учинка јавних политика на нивоу јединице локалне самоуправе - Града Пожаревца, препознавање кључних изазова у спровођењу као и предлагање корективних мера за наредни период реализације Плана.

2. Методологија и процес праћења

Планом развоја Града Пожаревца за период 2023 – 20230. године, предвиђен је оквир за спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање Плана развоја преко два нивоа – координационог тела на челу са координатором и носиоцима мера како је дефинисано Планом развоја (јавна предузећа, установе културе, институције образовања, надлежних одељења Градске управе Града Пожаревца.

Евалуација је вршена поређењем базних вредности индикатора из Плана развоја са оствареним резултатима закључно са 31. децембром 2025. године.

3. Преглед приоритетних циљева и мера по развојним правцима

Планом развоја утврђено је укупно 17 приоритетних циљева, распоређених у 4 развојна правца. Укуно је мапирано 64 мере. Преглед броја циљева и мера по развојним правцима дат је наредној табели (преузето из Плана развоја).

Табела бр. 7 **– Сумарни преглед броја приоритетних циљева и мера по развојним правцима**

Развојни правац	Животна средина	Урбани развој	Друштвени развој	Економски развој
Број приоритетних циљева	4	4	5	4
Број мера	14	12	22	16

4. Анализа реализације по утврђеним областима развоја – матрица учинка

У наставку је приказана матрица са званично усвојеним циљевима и мерама у Плану развоја (при чему је коришћен табеларни приказ као у Плану ради лакшег праћења и упоређивања са почетним и жељеним стањем) Планом са процентима извршења, статусом и коментаром. Како за поједине циљеве и мере није Планом развоја Града Пожаревца 2023 – 2030 нису предвиђени мерљиви показатељи реализације, остварени резултати дати су у коментару.

5. Мере за достизање приоритетних циљева и друге мере по правцима развоја

Развојни правац 1 – Животна средина

Приоритетни циљ 1.1 Унапређен и модернизован систем поузданог, одрживог даљинског грејања за грађане Пожаревца	**Индикатори**	**Почетно стање**	**жељено стање индикатор**	**остварено**	**стастус реализације %**
	1.1.1 Број корисника прикључених на систем даљинског грејања топлификација (физичка и правна лица)	11.929	13.000	13.859	106,6 %
	1.1.2 Број корисника даљинског грејања – гасификација	190	2.000	1.323	66,15 %
	1.1.3 Удео територије града обухваћен системом даљинског грејања (и топлификацијом и гасификацијом)	95%	100%	96,5%	средњи
Коментар: У претходне 3 године, на топловодну мрежу је прикључено укупно 1930 нових корисника (2023. – 530, 2024. – 625 и 2025. – 775)					
Мере за остварење приоритетног циља 1.1					
1.1.1 Унапређење грејне инсталационе мреже ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Изградња препумпне станице - Пуштање у рад препумпне станице **Коментар**: У извештајном периоду није било активности на изградњи препумпне станице					

Рок за реализацију: дужи од 5 година		
1.1.2 Ширење грејне мреже ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектно-техничке документације за ширење мреже, - Изградња примарне топлификационе мреже у ободним деловима града **Коментар**: У извештајном периоду је изграђено 4.380 м нове топлификационе мреже Рок за реализацију: дужи од 5 година		
1.1.3 Модернизација система топлификације ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектно-техничке документације, - Радови на замени дотрајалих цеви, - Инсталација система за даљинско очитавање. **Коментар**: У извештајном периоду, замењено је 2.741 м дотрајалих цеви топлификационе мреже Рок за реализацију: током читавог периода реализације Плана развоја		
1.1.4 Повећање обухвата корисника гасификационе мреже ***Планиране активности у оквиру мере:*** - Информисање грађана и промоција даљинског грејања на гас - Усвајање и спровођење програма субвенција за набавку гасних котлова **Коментар**: У извештајном периоду није донет програм субвенција за набавку гасних котлова на нивоу јединице локалне самоуправе али се сваке године, уз суфинансирање са фондовима Министарства енергетике РС, субвенционише набавка и уградња котлова на гас. Рок за реализацију: током читавог периода реализације Плана развоја		

Приоритетни циљ 1.2 Развијен и функционалан систем управљања отпадним водама	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**стастус реализације %**
	1.2.1 Удео домаћинстава прикључених на канализациону мрежу	65.1% (2020)	85%	19.691	78,11%
	1.2.2 Удео територије прекривен канализационом мрежом	80% (2022)	90%	83%	средњи

	1.2.3 Удео отпадних вода које се на безбедан начин пречишћавају	65%	85%	78,11%	средњи
Мере за остварење приоритетног циља 1.2					
1.2.1 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) ***Предвиђене активности у оквиру мере.*** - Завршетак пројекта за изградњу постројења за ППОВ и добијање грађевинске дозволе, - Изградња ППОВ **Коментар**: Пројекат за изградњу постројења за ППОВ је урађен и у току је поступак прибављања дозвола за извођење радова Рок за реализацију: средњи, 3 до 5 година					
1.2.2 Фазно ширење канализационе мреже ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Пројектовање канализационе мреже у ободним деловима града и сеоским насељима, - Изградња канализационе мреже у ободним деловима града и сеоским насељима **Коментар**: Нису достављени релевантни подаци за процену ове мере. Рок за реализацију: преко 5 година					
1.2.3 Изградња колектора за кишну канализацију ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Изградња северног колектора по фазама 2-6, - Завршетак јужног колектора **Коментар:** Изградња јужног колектора је у току, изграђено је око 80% цевовода. Изградња северног колектора је обустављена због решавања техничких проблема у вези документације. **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година					

Приоритетни циљ 1.3 Успостављен је функционалан и одржив општински систем управљања отпадом	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**стастус реализације %**
	1.3.1 Удео становништва обухваћен организованим сакупљањем отпада	71,35%	100%	83,35%	средњи
	1.3.2 Удео правних лица обухваћен организованим сакупљањем отпада	86.36%	100%	52,67% (погрешан почетни податак)	-
	1.3.3 Удео рециклираног отпада	0,21%	20%	0,25%	
	1.3.4 Број дивљих депонија	52	5	50	низак
Мере за остварење приоритетног циља 1.3					
1.3.1 Успостављање регионалног планског оквира управљања отпадом ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Потписивање Споразума о формирању региона за управљање отпадом, - Доношење студије о оправданости, - Израда Регионалног плана управљања отпадом, - Добијање сагласности Министарства заштите животне средине **Коментар:** У извештајном периоду нису спроведене активности за реализацију ове мере. **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година					
1.3.2 Успостављање регионалног и рециклажног центра за управљање отпадом ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Формирање регионалног предузећа за управљање отпадом, - Израда пројектне документације за изградњу регионалног и рециклажног центра за управљање отпадом, - Изградња регионалног и рециклажног центра за управљање отпадом **Коментар:** У извештајном периоду нису спроведене активности за реализацију ове мере. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година					
1.3.3 Успостављање организованог одношења смећа у селима ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Набавка машина и опреме за ЈКП,					

- Запошљавање додатних кадрова потребних за реализацију услуге у сеоском подручју, - Успостављање услуге у сеоским насељима - Санирање дивљих депонија **Коментар:** У извештајном периоду су набављане машина и опрема за ЈКП (преса за рециклажу, подземни контејнери, велики смећари и др), редовно су чишћене дивље депоније. На успостављању услуге одношења смећа из сеоских средина, у извештајном периоду нису спроведене активности. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
1.3.4 Успостављање примарне сепарације отпада ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Едукација грађана о важности рециклаже и примарне сепарације отпада, - Увођење примарне сепарације отпада, - Набавка и постављање одговарајућих контејнера за сепарацију. **Коментар:** У извештајном периоду су делимично спроведене мере на набавци контејнера за сепарацију папира и ПЕТ амбалаже. Остале активности су у фази припреме за реализацију. **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година		
1.3.5 Унапређење управљања посебним токовима отпада Управљање посебним токовима отпада у надлжености је Министарства заштите животне средине (у даљем тексту Министарство). У складу са Акционим планом за период 2022 – 2024, Програма управљања отпадом Министарства, мером 3.2 Унапређење мреже сакупљања посебних токова отпада, предвиђена је активност 3.2.1 Изградња Центара за сакупљање посебних токова отпада у јединицама ЈЛС у оквиру ЕБРД/АФД програма. Будући да је ова област од изузетног значаја за Град Пожаревац, Град има намеру да помогне у складу са могућностима на свим потребним активностима. **Коментар:** У извештајном периоду, није било активности на реализацији ове мере. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		

Приоритетни циљ 1.4 Унапређени услови за развој Пожаревца као енергетски ефикасног града	Индикатори	Почетно стање	Жељено стање	Остварено	стастус реализације %
	1.4.1 Укупна потрошња електричне енергије за уличну расвету на годишњем нивоу	8.000.000 kwh (2020.)	4.000.000 kwh	11.000.000 kwh	низак
	1.4.2 Укупна инсталисана снага јавне расвете	1708 kW	850 kW	1240 kW	средњи
	1.4.3 Број Програма енергетске ефикасности који се спроводе, прате и евалуирају на трогодишњем нивоу	0	2	0	низак
Мере за остварење приоритетног циља 1.4					
1.4.1 Унапређење енергетске ефикасности јавне расвете ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројекта замене јавне расвете - Извођење радова на замени јавне расвете **Коментар**: У извештајном периоду је извршена анализа потреба, услова и начина формирања пројектног задатка, урађен је пројектни задатак, обезбеђена средства. Потребно спровести поступак јавне набавке за израду техничке документације. **Рок за реализацију: кратки, до 2 године**					
1.4.2 Доношење Програма енергетског менаџмента ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда Програма енергетског менаџмента **Коментар:** У извештајном периоду, није било активности на реализацији ове мере. **Рок за реализацију: кратки, до 2 године**					

Развојни правац 2 – Урбани развој

Приоритетни циљ 2.1 Одрживи, савремен урбани развој града, усклађен са потребама грађана и привреде, заснован на регулисаним правилима	Индикатори	Почетно стање	Жељено стање	Остварено	стастус реализације %
	2.1.1 Укупан број нових/ажурираних урбанистичких и просторних планских докумената	11	21	12	10%

градње на целој територији града	2.1.2 Број обновљених објеката у урбаном градском језгру	5	9	6	25 %
	2.1.3 Број обновљених просторних целина у урбаном градском језгру	0	3	1	33,3 %
Мере за остварење приоритетног циља 2.1					
2.1.2 Ажурирање Генералног урбанистичког плана Града Пожаревца ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Доношење Одлуке о изради измена и допуна Генералног урбанистичког плана , - Израда програмског задатка, - Расписивање јавне набавке за избор Обрађивача, - Спровођење процедуре предвиђене Законом о планирању и изградњи Републике Србије, - Усвајање измена и допуна Генералног урбанистичког плана **Коментар:** У извештајном периоду нису предузете активности на изради – измени/допуни Генералнох урбанистичког плана **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година или дужи					
2.1.3 Израда нове и/или измена и допуна постојеће планске документације **Ова мера подразумева израду нови и/или измену и допуну постојећих Планова детаљне регулације и Планова генералне регулације.** Кључни Планови детаљне регулације које треба донети у наредном планском периоду су: - ПДР Центар, - ПДР индустријска зона и - ПДР Звезда ***Предвиђене активности за доношење нових и/или измене и допуне постојећих планских докумената:*** - Доношење Одлуке о изради и/или измени и допуни Плана детаљне регулације/Плана генералне регулације - Израда програмског задатка, - Расписивање ЈН за избор Обрађивача, - Спровођење процедуре предвиђене Законом о планирању и изградњи Републике Србије, - Усвајање Плана детаљне регулације/Плана генералне регулације					

Коментар: ПДР Индустријска зона III фаза је усвојен 2023. године док за преостале планове од значаја за град, нису донете одлуке о приступању изради. **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година или дужи.		
2.1.4 Урбана обнова градског језгра Уже градско језгро града Пожаревца има велики број споменика културе из области архитектуре (зграда Начелства, Народни музеј, хотел Гранд и сл.). Такође се у овом делу града налази и Градски парк и просторна целина Чикош, Табачка чаршија, Стари корзо. Све ове делове граског језгра треба обновити и заштитити од даље деградације, те ставити у функцију даљег урбаног развоја града. ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектно техничке документације, - Спровођење и извођење радова на наведеним објектима и просторним целинама **Коментар:** У извештајном периоду су изведени радови на реконструкцији партера целине Чикош и Табачке чаршије, као и дела амбијенталног осветљења Начелства **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		

Приоритетни циљ 2.2 Унапређен систем водоснабдевања и доступна вода за пиће грађанима Пожаревца	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**стастус реализације %**
	2.2.1 Количина произведене воде за пиће	10.000.000 m3	19.000.000 m3	10.070.274 m3	53 %
	2.2.2 Удео испоручене воде за пиће - однос запремине испоручене и произведене воде за пиће	42 %	65%	44,48%	44,48%
	2.2.3 Број домаћинстава повезаних на систем водоснабдевања	18.480	20.000	18.682	93,4 %
Мере за остварење приоритетног циља 2.2					
2.2.1 Изградња новог водоизворишта Јагодица ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда ПДР – а Јагодица, - Израда пројектно техничке документације за изградњу водоизворишта, - Изградња водоизворишта Јагодица					

Коментар: У току је израда Плана детаљне регулације водоизворишта Јагодица **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
2.2.2 Модернизација водоводне мреже ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Замена дотрајалих цеви и азбестних цевовода, - Успостављање система даљинског очитавања **Коментар:** У извештајном периоду су замењени дотрајали и азбестни цевоводи у више улица, укупне дужине око 8.980 м. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
2.2.3 Изградња водоводне мреже у сеоским насељима ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектне документације за водоводну мрежу у сеоским насељима, - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у сеоским насељима **Коментар**: У извештајном периоду није било активности у оквиру ове мере. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		

Приоритетни циљ 2.3 Развијена савремена саобраћајна инфраструктура	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**стастус реализације %**
	2.3.1 Укупна дужина (категорисаних) општинских путева	65,021 км	90,00 км	65,03 км	низак
	2.3.2 Укупна дужина категорисаних улица	555,37 км	650,00 км	555,37 км	низак
	2.3.3 Укупна дужина доступних стаза/тротоара за пешачки саобраћај				
	2.3.4 Укупна дужина доступних бициклистичких стаза	6,16 км	31,19 км	7,525 km	24,12 %
	2.3.5 Укупан број расположивих паркинг места у граду	1451	2000	1517	75,85%

Мере за остварење приоритетног циља 2.3		
2.3.1 Реконструкција постојећих саобраћајница ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Годишње планирање радова на постојећим саобраћајницама, - Израда пројектно-техничке документације, - Спровођење јавне набавке за избор извођача радова, - Извођење радова на реконструкцији саобраћајница, - Израда годишњих извештаја о спроведеним радовима. **Коментар:** Сваке буџетске године се планира и реализује план и програм радова, спроводе јавне набавке и изводе радови на одржавању или рехабилитацији постојећих саобраћајница **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година		
2.3.2 Изградња нових саобраћајница ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектно-техничке документације, - Спровођење јавне набавке за избор извођача радова, - Извођење радова на изградњи нових саобраћајница **Коментар:** У извештајном периоду није било активности у оквиру ове мере. **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година или дуги		
2.3.3 Прилагођавање саобраћајне инфраструктуре и сигнализације за посебне врсте превоза и учесника у саобраћају ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектно техничке документације за изградњу стаза/тротоара за пешачки саобраћај, - Изградња стаза/тротоара за пешачки саобраћај, - Израда пројектно-техничке документације за бициклистичке стазе, - Изградња бициклистичких стаза, - Израда пројектно-техничке документације за постављање тактилних подлога на претходно утврђеним улицама, - Инсталација тактилних подлога на утврђеним улицама. **Коментар:** У извештајном периоду није било значајнијих активности у оквиру мере у делу извођења радова. **Рок за реализацију:** ова мера спроводиће се током читавог трајања Плана развоја		
2.3.4 Унапређење мирујуће саобраћајне инфраструктуре – паркиралишта и паркинг гараже ***Предвиђене активности у оквиру мере:***		

- Израда пројектно-техничке документације за изградњу нових паркинг места, - Обележавање нових паркинг места - Утврђивање локације за изградњу паркинг гараже - Израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинг гараже - Изградња паркинг гараже **Коментар:** Утврђене су локације за изградњу паркинг гаража и у току је израда пројектно – техничке документације као и решавање имовинско – правних односа на земљишту. **Рок за реализацију:** ова мера спроводиће се током читавог трајања Плана развоја		

Остале мере од значаја за Приоритетни циљ 2.3 Развијена савремена саобраћајна инфраструктура **2.3.5 Унапређење система јавног превоза и пратеће саобраћајне инфраструктуре** Ова мера подразумева даљи развој јавног превоза у граду, како би се дугорочно смањио притисак саобраћаја у градском језгру. Даљи развој јавног превоза такође укључује и изградњу и одржавање пратеће саобраћајне инфраструктуре – аутобуских стајалишта, стајалишта за такси возила. **Коментар**: Предузете су активности на припреми потребне документације (прикупљање података, извештаји, анализе, процене), на основу којих ће бити могуће донети одлуке у вези развоја јавног превоза.

Приоритетни циљ 2.4 Развијене и доступне зелене површине грађанима Пожаревца	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**стастус реализације %**
	2.1.3 Укупна површина зелених простора на подручју покривеном ГУП-ом	373,9 ха	1.009,3 ха	-	низак
	2.1.4 Површина зеленила по глави становника	28.8 м2	41.5 м2	-	низак
Мере за остварење приоритетног циља 2.4					
2.4.1 Озелењавање јавних простора града ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Проширење јавних зелених површина - Проширење приградских зелених површина **Коментар:** Осим редовног одржавања зелених површина, у претходном периоду није било активности на пројектовању и извођењу радова на проширењу јавних и приградских зелених површина. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година					

Развојни правац 3 – Друштвени развој

Приоритетни циљ 3.1 Квалитетне услуге социјалне заштите доступне грађанима у стању социјалне потребе	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	3.1.1 Удео укупних расхода за услуге социјалне заштите у буџету ЈЛС	0.91% (2018)	2%	4,98 %	-
	3.1.2 Број услуга социјалне заштите у надлежености ЈЛС које је увела и финансира локална самоуправа	5 (2022)	8	5	62,5 %
	3.1.3 Просечан број корисника свих услуга социјалне заштите месечно, на годишњем нивоу	970 (2022)	1100	1845	167,7 %
	3.1.4 Број корисника социјалног становања годишње	20 (2022)	40	40	-
Мере за остварење приоритетног циља 3.1					
3.1.1 Стамбено збрињавање социјално угрожених група грађана ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** 1. Изградња нових стамбених објеката (1.1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу нових стамбених објеката, 1.2. Радови на изградњи нових објеката, 2. Реконструкција постојећих објеката у јавном власништву (2.1 Израда пројектно-техничке документације, 2.2 Прибављање неопходних дозвола за реконструкцију постојећих објеката, 2.3 Реконструкција постојећих објеката у јавном власништву), 3. Прибављање додатних објеката у власништво Града Пожаревца. **Коментар:** **Почетно стање индикатора 3.1.4 је потребно анализирати и кориговати обзиром да постоји неслагање унетог почетног стања броја корисника социјалног становања - уместо 20 почетно стање је 40. Такође, потребно је прецизно дефинисати да ли се ради о броју стамбених јединица корисника социјалног становања или броју лица.** Рок: средњи, 3-5 година					
3.1.2 Успостављање услуге Дневног боравка за одрасле ОСИ ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Обезбеђење простора за пружање услуге,					

- Доношење одлуке о успостављању услуге, опремање простора, - Запошљавање потребних кадрова. **Коментар**: У току 2025. године је опредељен простор за успостављање услуге и урађен предмер и предрачун потребних радова. Рок: средњи 3-5 година		
3.1.3 Успостављање услуге Прихватилишта за лица у стању неодложне социјалне потребе ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Прибављање објекта за реализацију услуге Прихватилишта, - Адаптација објекта Прихватилишта, - Доношење Одлуке о успостављању Услуге прихватилишта, - Опремање простора Прихватилишта адекватном опремом, запошљавање потребних кадрова. **Коментар**: У извештајном периоду није било реализације планираних активности. Рок: средњи 3 – 5 година		

Приоритетни циљ 3.2 Адекватно заштићена и оптимално искоришћена културна добра града Пожаревца	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	3.2.1 Укупан број корисника програма институција културе годишње	30.000	60.000	45.000	75%
	3.2.2 Удео реконструисаних објеката културе у укупном броју објеката културе на територији града	12%	50%	15%	низак
Мере за остварење приоритетног циља 3.2					
3.2.1 Унапређење планског оквира за управљање културом ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Анализа стања у области културе, - Израда и усвајање Стратегија развоја културе. **Коментар:** Након урађене анализе стања у области културе, урађен је и усвојен (скупштинска одлука од 22.12.2025. године) План развоја културе Града Пожаревца за период 2026. – 2030. године са акционим планом за његово спровођење					

Рок за реализацију: кратак до 2 године		
3.2.2 Реконструкција и адаптација објеката Народног музеја Пожаревац ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Проширење изложбеног простора и развој простора Етно парка Тулба и Пожаревачког мира; - Адаптација и проширење изложбеног простора Легата Миодрага Марковића; - Реконструкција објекта Вила Лепосава; - Завршетак реконструкције, адаптације и санације као и привођење намени за музејску поставку Музеја културне историје. **Коментар:** У извештајном периоду, од наведених активности је завршена реконструкција Музеја културне историје али још није приведена намени. Пројектом реконструкције Виле Лепосава се више пута конкурисало код релевантних министарстава. Остале активности нису реализоване. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
3.2.3 Реконструкција и проширење Галерије Милене Павловић Барили ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Реконструкција, адаптација и санација постојеће зграде, у складу с пројектом Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили и - Изградња новог објекта. **Коментар:** Ова инвестиција се реализује преко Министарства културе РС а у извештајном периоду су спроведене активности на изради пројектно – техничке документације и поступка јавне набавке за избор извођача радова. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
3.2.4 Реконструкција и уређење Центра за културу ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Легализација објекта, - Реконструкција и адаптација објекта (решавање енергетске ефикасности објекта, замена електро-инсталација, сређивање простора за боравак уметника, реконструкција тоалета) - Опремање ЦЗК потребном опремом за рад (аудио и видео опрема) **Коментар:** У извештајном периоду, спроведено је неколико мањих активности на текућем и инвестиционом одржавању објекта и опреме. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
3.2.5 Реконструкција и доградња осталих кључних објеката културе у граду ***Предвиђене активности у оквиру мере:***		

1. Проширење депоа Историјског архива у циљу обезбеђивања простора за администрацију, као и изложбеног простора 2. Проширење објекта Народне библиотеке ,,Илија М Петровић'', санација, адаптација и привођење намени подрума библиотеке 3. Прибављање у својину објекта за потребе Културно-спортског центра ''Костолац'' 4. Прибављање у својину града и адаптација Дома Војске Србије. Град нема адекватан простор за галерију савремене уметности, па би се за потребе ове галерије употребио простор Дома војске. 5. Зграда Начелства – завршетак започетих радова на згради **Коментар**: У протеклом периоду, прибављен је објекат Дома војске у својину града и покренуте су активности на изради одговарајуће пројектно-техничке документације за његову санацију и адаптацију. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
3.2.6 Унапређење промоције културног блага града Пожаревца ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда атрактивне промотивне кампање културног блага Пожаревца, - Израда јединственог годишњег програма културних дешавања у Пожаревцу, - Реализација промотивне кампање кроз: интензивне онлајн промоције, промоције на сајмовима у Србији и региону, - Успостављање сарадње са градовима и општинама из региона **Коментар:** У извештајном периоду су реализоване бројне промотивне кампање и промоције културног блага града Пожаревца на сајмовима у Србији и региону самостално и у сарадњи са другим општинама и градовима из региона. **Рок за реализацију:** кратак до 2 године		

Приоритетни циљ 3.3 Успостављени одговарајући услови за даљи развој спорта у Пожаревцу	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	3.3.1 Број активних спортских клубова на територији града годишње	110	120	111	92,5 %
	3.3.2 Број чланова спортских клубова годишње	2.500	3.500	2.550	72,85 %

	3.3.3 Број савремених спортских објеката (ресурса) доступних грађанима Пожаревца	14	17	16	94,11 %
Мере за остварење приоритетног циља 3.3					
3.3.1 Развој нове спортске инфраструктуре и спортских садржаја ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Изградња затвореног базена, - Изградња спортског терена за одбојку, - Изградња спортског терена за рукомет, - Изградња спорског терена за кошарку, - Изградња спортског терена за тенис, - Израда пројектно-техничке документације за спортске терене по месним заједницама - Изградња нових спортских терена по месним заједницама **Коментар**: У извештајном периоду, изведени су радови на изградњи нових и инвестиционом одржавању постојећих спортских терена на више локација: игралиште у Бојане Првуловић, атлетска стаза у спортском центру и др. Техничка документација на нивоу пројекта за извођење је обезбеђена за терене у оквиру спортског центра и затворени базен. Рок: средњи, 3 до 5 година					
3.3.2 Реконструкција и уређење постојећих спортских објеката/локација ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Реконструкција градског базена, - Реконструкција скејт парка, - Израда пројектно-техничке документације за уређење постојећих спортских терена, - Извођење радова на уређењу и реконструкцији постојећих спортских терена **Коментар:** У извештајном периоду је у потпуности завршена реконструкција отвореног градског базена, реконструкција бившег стадиона МИП-а – сада тренажни центар Велибор Васовић. **Рок за реализацију:** преко 5 година					

Приоритетни циљ 3.4 Доступно предшколско образовање и васпитање свој деци Пожаревца	Индикатори	Почетно стање	Жељено стање	Остварено	Статус реализације %
	3.4.1 Број изграђених и опремљених вртића Предшколске установе	11 (2022)	12 (2025)	11	није реализовано
	3.4.2 Обухват деце јасленог узраста системом ПВО	36.5% (2020)		39,82 %	
	3.4.3 Обухват деце узраста 3 до 5 година	58.5% (2020)		64,25 %	
Коментар: Приоритетни циљ 3.4, односно индикатори 3.4.2 и 3.4.3, немају дефинисана циљана, односно жељена стања па је статус реализације немерљив. С ти, у вези, неопходно је кроз измене и допуне Плана дефинисати све потребне параметре – нумерички број деце и процентуално повећање.					
Мере за остварење приоритетног циља 3.4					
3.4.1 Изградња вртића у сеоском насељу Дрмно ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Завршетак пројектно-техничке документације, - Извођење радова на изградњи вртића, - Опремање вртића, - Прикључивање на мрежу **Коментар**: Пројектно – техничка документација за изградњу вртића је завршена на нивоу пројекта за извођење; даљих активности у извештајном периоду није било Рок: средњи 3-5 година					
Приоритетни циљ 3.5 Унапређени услови за квалитетно образовање у Пожаревцу	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	3.5.1 Број деце обухваћен основним образовањем ученика са сметњама у развоју у оквиру специјализоване основне школе у Пожаревцу	0	40	0	није реализовано
	3.5.2 Удео основних школа са адекватним инфраструктурним	93%	100%	94 %	

	условима за обављање образовног процеса 3.5.3 Удео средњих школа са адекватним инфраструктурним условима за обављање образовног процеса	87%	100%	89 %	
Мере за остварење приоритетног циља 3.5					
3.5.1 Отварање Основне школе за децу са сметњама у развоју ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектно техничке документације, - Извођење радова на изградњи основне школе за децу са сметњама у развоју. **Коментар**: У извештајном периоду није било активности у оквиру мере. Рок: средњи – 3-5 година					
3.5.2 Реконструкција и доградња ОШ Доситеј Обрадовић ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Завршетак пројектно техничке документације, - Извођење радова на реконструкцији и доградњи ОШ "Доситеј Обрадовић" **Коментар**: Неопходно је поново сагледати обим и врсту потребних радова обзиром да је постојећи уговор за израду техничке документације раскинут. Такође, потребно је формирати и нови пројектни задатак. Рок: средњи – 3-5 година					
3.5.3 Изградња фискултурних сала у ОШ „Св. Владика Николај“ у Брадарцу и ОШ „Милош Савић“ у Лучици ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Извођење радова на изградњи фискултурне сале ОШ „Св. Владика Николај“, - Извођење радова на изградњи фискултурне сале ОШ „Милош Савић“ у Лучици **Коментар:** У извештајном периоду није било активности у оквиру мере. Рок: дуги - преко 5 година					
3.5.4 Изградња фискултурне сале у Медицинској школи у Пожаревцу ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Решавање имовинско правних питања за изградњу фискултурне сале у медицинској школи,					

- Израда пројектно техничке документације за фискултурну салу медицинске школе, - Изградња фискултурне сале у медицинској школи **Коментар:** Решавање имовинско – правниг статуса земљишта на којем треба да се гради фискултурна сала је још увек у току. Рок: дуги - преко 5 година		
3.5.5 Програм стамбене подршке за привлачење недостајућих наставних кадрова у школама ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Извођење радова на реновирању и адаптацији станова за недостајући наставни кадар - Промоција и регрутација недостајућег наставног кадра **Коментар:** У извештајном периоду није било активности у оквиру мере. Потребно је сачинити анализу потребног недостајућег кадра као и предлог стамбеног простора који би био у функцији ове мере. Рок: дуги - преко 5 година		

Остале мере од значаја за Приоритетни циљ 3.5 Унапређени услови за квалитетно образовање у Пожаревцу		
3.5.6 Реконструкција, адаптација и опремање осталих основних школа Град ће и у наредном планском периоду наставити да обезбеђује средства за инвестициона улагања за потребе реконструкције, адаптације и опремања осталих објеката основних школа **3.5.7 Реконструкција, адаптација и опремање осталих средњих школа** Град ће и у наредном планском периоду наставити да обезбеђује средства за инвестициона улагања за потребе реконструкције, адаптације и опремања осталих објеката основних школа **3.5.8 Реконструкција, адаптација и опремање објеката високог образовања**		

Остали циљеви и мере од значаја за Развојни правац Друштвени развој		
Приоритетни циљ 3.6 Унапређење услова за доступну и квалитетну здравствену заштиту заједнице Иако је област здравствене заштите првенствено у надлежности националног нивоа, Град Пожаревац у складу са могућностима подржава пројекте унапређња услова за пружање квалитетних здравствених услуга својим грађанима. У том смислу, град ће наставити и у		

наредном периоду да буде поуздан партнер Министраству здравља и осталим актерима са националног нивоа у унапређењу квалитета здравствене заштите заједнице. **Мера 3.6.1 Реконструкција, адаптација и опремање здравствених објеката** Град ће и у наредном планском периоду пратити стање објеката здравства и, у складу са ингеренцијама и расположивим могућностима, обезбеђиваће сопствена, и пружати подршку у привлачењу средстава из других извора, за реконструкцију, адаптацију и опремање здравствених објеката, а све са циљем унапређења доступности и квалитета услуга здравствне заштите.		

Развојни правац 4 – Економски развој

Приоритетни циљ 4.1 Успостављени одговарајући услови за континуирани развој привреде	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	4.1.1 Број активних привредних друштава	700 (2022)	720	718	90%
	4.1.2 Број запослених по општини рада	22.055 (2021)	22.700	24.285	346,5
	4.1.3 Број расположивих уређених локација за инвестирање	6	20	-	низак
Мере за остварење приоритетног циља 4.1					
4.1.1 Инфраструктурно опремање и уређење постојећих локација за инвестирање ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Завршетак израде ПДР Индустријска зона - фаза III, - Израда пројектно-техничке документације за недостајућу инфрастуктуру, - Изградња инфраструктуре. **Коментар**: ПДР Индустријска зона - фаза III је усвојен од стране Скупштине града Пожаревца. У циљу спровођења Плана, урађен је пројекат препарцелације како би се формирао део нове уличне мреже и створили услови за израду пројектно-техничке документације за недостајућу инфрастуктуру. Проблем реализације је у решавању имовинско-правних односа са Републичком дирекцијом за имовину.					

Рок за реализацију: дуги, преко 5 година		
4.1.2 Успостављање нових локација за инвестирање ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Измена постојеће планске документације (ПГР Пожаревац 1 и ПГР Пожаревац 2) - Израда нове планске документације где је неопходно (ПГР Пожаревац 3), - Израда пројектно-техничке документације. **Коментар**: Покренуте су активности на измени постојеће планске документације ПГР Пожаревац 1 и ПГР Пожаревац 2 како би се створили услови за успостављање нових локација за инвестирање и директно издавање грађевинских дозвола. **Рок за реализацију:** 2 – 3 године		
4.1.3 Стварање услова за изградњу теретног пристаништа на Дунаву ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Анализа оптималне локације за теретно пристаниште на Дунаву **Коментар**: У претходном периоду, није било адекватних активности у погледу реализације ове мере. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
4.1.4 Обезбеђење приступа постојећим пословним зонама и локацијама ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда пројектно-техничке документације за изградњу приступних саобраћајница, - Изградња недостајућих саобраћајница, - Изградња недостајуће остале инфраструктуре (водовод, канализација, гасификација). **Коментар**: У претходном периоду, није било адекватних активности у погледу реализације ове мере. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		
4.1.5 Унапређење капацитета радне снаге у складу са потребама привреде ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Суфинансирање и промоција програма преквалификације/доквалификације радне снаге кроз Локални акциони план запошљавања, - Промоција дуалног образовања, - Сарадња у развоју и спровођењу курсева за обуку радне снаге. **Коментар**: Кроз Локални акциони план запошљавања нису спровођене активности на промоцији програма преквалификација или доквилификација радне снаге. Промоцију и реализацију истог, на захтев послодавца и за потребе тржишта рада, спроводи Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац. Промоцију дуалног обарзоавња и активности на спровођењу врши Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа		

Рок за реализацију: ову меру је потребно спроводити током читавог трајања Плана развоја		
4.1.6 Привлачење инвеститора у сектору прехрамбене индустрије ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Утврђивање одговарајућих локација за развој сектора прехрамбене индустрије, - Промоција и привлачење инвеститора у области прехрамбене индустрије - Обезбеђење подршке инвеститорима кроз Програм локалног економског развоја Коментар: Кроз Програм локалног економског развоја обезбеђена је подршка инвеститорима у области прехрамбене индустрије. **Рок за реализацију:** дуги, преко 5 година		

Приоритетни циљ 4.2 Унапређен амбијент за легално пословање и подршку развоју предузетништва	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	4.2.1 Број активних предузетника на 1000 становника	31 (2021)	34	40	117,64 %
	4.2.2 Број запослених код предузетника који су предали финансијске извештаје АПР	2.019 (2021)	2300	3.330	144,78 %
Коментар: Према подацима Аналитичког сервиса Републичког секретаријата за јавне политике и АПР, у 2024. години број предузетника на 1.000 становника, износи 40. Забележен је растући тренд. Број запослених (предузетника и запослених код њих), у 2024. години изсноди 3.330, те је такође забележн растући тренд.					
Мере за остварење приоритетног циља 4.2					
4.2.1 Развој и унапређење локалног оквира за подршку предузетницима и почетницима у пословању ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда Програма локалног економског развоја, - Спровођење Програма, - Праћење и евалуација примене Програма Локалног економског развоја, - Ажурирање Програма након три године, како би се покрио читав период трајања Плана развоја,					

- Реализација мера подршке привреди кроз ЛАП за запошљавање и друге донаторске програме и пројекте. **Коментар:** Све активности у оквиру ове мере су у потпуности испуњене – Израда и усвајање трогодишњих Програма локалног економског развоја (последњи за период 2023-2026), доследно спровођење и праћење ефеката, израда ЛАПЗ-а са спровођењем мера у сарадњи са НСЗ – Филијала Пожаревац. **Рок за реализацију:** током читавог трајања Плана развоја		
4.2.2 Уређење локације за сајамски простор и простор пијаца (кванташке, ауто пијаце и бувље пијаце) ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Измена и/или израда урбанистичких планова (ПГР Пожаревац 2), - Обезбеђивање локације (куповина локације, уколико је потребно), - Израда планске и пројектно-техничке документације, - Инфраструктурно опремање локација за сајамски простор и пијаца. **Коментар:** У току извештајног периода, нису спроведене активности ове мере. **Рок за реализацију:** средњи, 3 до 5 година		

Приоритетни циљ 4.3 Повећана продуктивност и обим пољопривредне производње	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	4.3.1 Број регистрованих пољопривредних газдинстава (ПГ)	1.951 (2018)	2000	2.180	109 %
	4.3.2 Просечна економска величина ПГ	8.343 еур (2018)	10.000 еур	12.500 еур	125 %
	4.3.3 Број младих носилаца ПГ, до 25 године старости	16 (2018)	30	38	126,6 %
	4.3.4 Удео наводњаваних површина	0.99% (2018)	5%	2 %	
	4.3.5 Број ПГ чланова удружења	280 (2022)	400	345	86,25 %

Мере за остварење приоритетног циља 4.3		
4.3.1 Успостављање планског окира за развој пољопривреде ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда и усвајање Стратегије руралног развоја **Коментар:** У извештајном периоду није реализована ова мера. **Рок за реализацију:** кратак до 2 године		
4.3.2 Промоција и подршка удруживању пољопривредних произвођача ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Планирање и реализација подстицаја за удруживање у оквиру Програма подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца. **Коментар:** Подстиче се развој удружења кроз програме подршке за спровођење мера пољопривредне политике у свакој буџетској години у протеклом периоду. **Рок за реализацију:** током читавог периода имплементације Плана развоја		
4.3.3 Подршка унапређењу система наводњавања у пољопривреди ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Планирање и реализација подстицаја кроз Програм подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца, као и кроз пројекте и програме домаћих и страних донатора за набавку система за наводњавање. **Коментар**: Кроз програме подршке за спровођење мера пољопривредне политике у свакој буџетској години у протеклом периоду су опредељена и додељена средства за набавку система за наводњавање. **Рок за реализацију:** током читавог периода имплементације Плана развоја		
3.2.4 Успостављање локалног оквира за подршку младим пољопривредним произвођачима ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Планирање и имплементација подстицаја кроз Програм подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца, као и кроз пројекте и програме домаћих и страних донатора. **Коментар**: Кроз програме подршке за спровођење мера пољопривредне политике у свакој буџетској години у протеклом периоду су опредељена и додељена средства подстицаја на којима су равноправно учествовали и млади пољопривредни произвођачи. Програми подршке кроз пројекте страних донатора нису реализовани. **Рок за реализацију:** средњи, од 3 до 5 година		

Приоритетни циљ 4.4 Развијена атрактивна туристичка понуда, повећан број туриста и прихода од туризма	**Индикатори**	**Почетно стање**	**Жељено стање**	**Остварено**	**Статус реализације %**
	4.4.1 Број долазака туриста годишње	7.748 (2021)	10.000	10.051	100,51%
	4.4.2 Број ноћења туриста годишње	26.504 (2021)	30.000	34.221	114,07%
	4.4.3 Капацитет - број смештајних јединица (кревета)	850 (2022)	1000	1.013	101,3%
Коментар: Достизању циљаних вредности закључно са 2025. годином, сигурно су допринеле бројне манифестације као и квалитетне промоције туристичке понуде града Пожаревца. Потребно је детаљно анализирати овај приоритетни циљ и предложити евентуалне измене у смислу дефинисања индикатора и жељеног стања					
Мере за остварење приоритетног циља 4.4					
4.4.1 Успостављање планског оквира за развој туризма ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Израда и усвајање Стратегије за развој туризма **Коментар:** Програм развоја туризма регије Браничево-Подунавље 2025-2029 године (којом је обухваћена и територија града Пожаревца) је у завршној фази фази израде због формалног усклађивања са националном Стратегијом развоја туризма. Акционим плановима су предвиђене конкретне активности на нивоу сваке ЈЛС. Рок: кратак до 2 године					
4.4.2 Успостављање и промоција атрактивне туристичке понуде ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Анализа потенцијала и креирање атрактивне туристичке понуде **Коментар**: Урађено кроз израду Програма развоја туризма регије Браничево-Подунавље 2025-2029 године - Израда стратегије - плана промоције **Коментар**: По усвајању регионалног програма, сагледати потребе и начин израде плана промоције - Реализација промоције (онлајн промоција туристичке понуде, промоција на сајмовима у Србији и региону)					

Коментар: Промоција туристичке понуде града се константно реализује на више начина: 1.сајмови (Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Бања Лука, Софија) 2.манифестације и изложбе (Београд манифест, Србија-доживи, Крушевац, Лесковац) 3.онлајн промоције преко званичног сајта Туристичке организације Пожаревац и града - Успостављање сарадње са градовима и општинама из региона, развој регионалног туристичког производа **Коментар**: Остварена сарадња кроз заједничке наступе општина и градова Браничевског округа (Крагујевац) као и у оквиру подручја Доње Подунавље - сајмови, презентације, промоције Рок: кратак до 2 године		
4.4.3 Унапређење капацитета и организације рада туристичких служби и установа културе ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Реорганизација рада и радног времена туристичких служби и установа културе **Коментар:** делимично испуњено – обезбеђен је улаз у објекте установа кутуре и туристичких служби ван редовног радног времена по позиву, односно најави посете. - Организација обука за лиценцирање водича **Коментар**: Није испуњено - Набавка савремене опреме за туристичке службе **Комантар**: У извештајном периоду, набављене су интерактивне табле, туристички информатвни пункт – киоск, дрон за потребе снимања догађаја и промотивних материјала - Јачање капацитета особља туристичких служби, кроз обуке **Коментар:** Обуке се организују на нивоу Туристичке организације Србије на које се упућују запослени у туристичкој организацији Рок: кратак до 2 године		
4.4.4 Повећање смештајних капацитета за пријем туриста ***Предвиђене активности у оквиру мере:*** - Развој програма подршке инвеститорима за изградњу хотела и његова имплементација - Осмишљавање и реализација програма подршке развоју сеоског туризма, - Промотивно-информативна кампања за подстицање регистрације приватних смештајних капацитета. **Коментар:** За ове активности је неопходно проверити, анализирати и утврдити сврсисходност и начин реализације у поступку измена и допуна Програма. **Рок: средњи 3-5 година**		

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВА И МЕРА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2023 – 2030 ЗА ПЕРИОД 2023 – 31.12.2025.

Назив	Укупан број	У потпуности реализовано	Делимично реализовано	Није започето
Циљеви	17	5 (29,4%)	11 (64,7%)	1 (5,9%)
Мере	64	10 (15,6%)	34 (53,1%)	20 (31,3%)

Након спроведене анализе реализованих циљева, мера и активности утврђених Планом развоја града Пожаревца за период 2023. до 2030. године, утврђено је да је у оквиру 4 развојна правца дефинисано 17 циљева од чега је у потпуности реализовано 5, 11 циљева је делимично реализовано а 1 циљ није реализован.

Што се тиче утврђених мера и активности у оквиру циљева којих је 64, потпуно су спроведене све активности у оквиру 10 мера, 34 мере су делимично реализоване док је нереализованих мера 20.

Имајући у виду да су за реализацију утврђених мера и активности прописани различити рокови у зависности од врсте, степена сложености или трајања реализације, при чему је 9 мера са роком до 3 године а 55 мера са роковима између 3 и 5 година или дужим, може се констатовати да је реализација Плана развоја релативно висока.

Током израде извештаја, уочено је да постоји одређени број погрешно унетих показатеља и недостатак индикатора (што је констатовано у табеларном прегледу у коментарима), па је препорука Координационог тима за праћење спровођења Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године да се формира радна група са задатком да детаљно анализира План и препоручи потребне измене и допуне.

Координациони тим за праћење спровођења Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године, вредновање о постигнутим учинцима наведеног Плана и извештавање о истим

Председник,

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике